




3.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 74.668,14	R\$ 91.095,13	100,00%	R\$ 91.095,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.2	READEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS													
3.2.1	ALVENARIA DE FECHAMENTO	R\$ 31.900,53	R\$ 38.918,65	0,00%	R\$ 38.918,65	60,00%	R\$ 23.351,19	40,00%	R\$ 15.567,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.2.2	ESQUADRIAS	R\$ 12.766,27	R\$ 15.574,85	0,00%	R\$ 15.574,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 12.459,88	20,00%	R\$ 3.114,97	0,00%
3.2.3	DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITOS	R\$ 101.225,45	R\$ 123.495,05	0,00%	R\$ 123.495,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 74.097,03	40,00%	R\$ 49.398,02	0,00%
3.2.4	LOUÇAS E TORNEIRAS	R\$ 18.295,44	R\$ 22.320,44	0,00%	R\$ 22.320,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3.2.5	REVESTIMENTOS	R\$ 26.967,23	R\$ 32.900,02	0,00%	R\$ 32.900,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 19.740,01	20,00%	R\$ 6.580,00	20,00%
3.2.6	ACESSÓRIOS	R\$ 15.709,90	R\$ 19.166,08	0,00%	R\$ 19.166,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3.3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 104.377,00	R\$ 127.339,94	0,00%	R\$ 127.339,94	30,00%	R\$ 38.201,98	30,00%	R\$ 38.201,98	40,00%	R\$ 50.935,98	0,00%	R\$ -	0,00%
3.4	ESQUADRIAS	R\$ 156.378,79	R\$ 190.782,12	0,00%	R\$ 190.782,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 133.547,48	20,00%	R\$ 38.156,42	10,00%
3.5	COBERTURA DO TELHADO	R\$ 26.761,07	R\$ 32.648,51	0,00%	R\$ 32.648,51	70,00%	R\$ 22.853,96	30,00%	R\$ 9.794,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	R\$ 13.127,40	R\$ 16.015,43	0,00%	R\$ 16.015,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	0,00%
3.7	ESTRUTURAL PARA GALPÃO EXISTENTE	R\$ 553.686,79	R\$ 675.497,88	0,00%	R\$ 675.497,88	50,00%	R\$ 337.748,94	40,00%	R\$ 270.199,15	10,00%	R\$ 67.549,79	0,00%	R\$ -	0,00%
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 50.316,35	R\$ 61.388,39	0,00%	R\$ 61.388,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ -	50,00%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA	R\$ 49.059,30	R\$ 59.852,35	0,00%	R\$ 59.852,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 30.694,20	20,00%
3.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.490,38	R\$ 12.798,26	0,00%	R\$ 12.798,26	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 6.399,13	50,00%	R\$ 6.399,13	0,00%	R\$ -	0,00%
3.11	ESCADAS DE ACESSO	R\$ 34.702,28	R\$ 42.336,78	0,00%	R\$ 42.336,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	0,00%
3.12	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 282.159,55	R\$ 344.234,65	0,00%	R\$ 344.234,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 42.336,78	0,00%
3.13	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 117.354,57	R\$ 143.172,58	0,00%	R\$ 143.172,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 206.540,79	30,00%	R\$ 137.693,86	0,00%
3.14	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 112.707,76	R\$ 137.503,47	0,00%	R\$ 137.503,47	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 55.001,39	30,00%	R\$ 41.251,04	30,00%	R\$ 41.251,04	0,00%
3.15	BANCADAS	R\$ 1.342,83	R\$ 1.638,22	0,00%	R\$ 1.638,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3.16	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	R\$ 18.525,44	R\$ 22.601,04	0,00%	R\$ 22.601,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 2.695.422,81	R\$ 3.288.415,83											
		<b>Porcentagem Mensal</b>		6,00%		17,00%		16,00%		31,00%		23,00%		7,00%
		<b>Porcentagem Acumulada</b>		6,00%		23,00%		39,00%		70,00%		93,00%		100,00%
		<b>Valor Mensal</b>		R\$ 181.628,53	R\$ 567.307,85	R\$ 530.887,62	R\$ 1.017.622,28	R\$ 768.007,92	R\$ 1.017.622,28	R\$ 768.007,92	R\$ 222.961,64	R\$ 222.961,64	R\$ 222.961,64	R\$ 222.961,64
		<b>Valor Mensal Acumulado</b>		R\$ 181.628,53	R\$ 748.936,37	R\$ 1.279.823,99	R\$ 2.297.446,27	R\$ 3.065.454,19	R\$ 3.065.454,19	R\$ 3.065.454,19	R\$ 3.065.454,19	R\$ 3.065.454,19	R\$ 3.065.454,19	R\$ 3.065.454,19

  
**Engenheiro Orçamentista**  
**Murilo Santos Marinho**  
**CREA 19.111/D-GO**